

Projektnummer: 16.039

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	Gesamtmaßnahme	176at	06.02.2017	18.10.2017
2				
3	Baubeginn		06.02.2017	06.02.2017
4				
1.1	Vorarbeiten	5at	06.02.2017	10.02.2017
1.1.1	Baustelle einrichten	5at	06.02.2017	10.02.2017
1.1.2	Verkehrssicherung einrichten	2at	09.02.2017	10.02.2017
5				
1.2	Rückbau	37at	13.02.2017	04.04.2017
1.2.1	Querspannglieder orten	1at	13.02.2017	13.02.2017
1.2.2	Trag- und Schutzgerüst für Abbruch Berührungsschutz herstellen	1at	14.02.2017	14.02.2017
1.2.3	Bestehenden Berührungsschutz abbrechen	2at	15.02.2017	16.02.2017
1.2.4	Provisorischen Berührungsschutz anbringen	2at	15.02.2017	16.02.2017
1.2.5	Trag- und Schutzgerüst für Abbruch Berührungsschutz abbauen	1at	17.02.2017	17.02.2017
1.2.6	Kappengerüst einbauen DB-Bereich	8at	20.02.2017	01.03.2017
1.2.7	Kappengerüst einbauen Restbereiche	7at	02.03.2017	10.03.2017
1.2.8	Bestehendes Geländer und Beleuchtungsmaste abbauen	4at	13.03.2017	16.03.2017
1.2.9	Bestehende Fahrbahnbeläge ausbauen	4at	13.03.2017	16.03.2017
1.2.10	Bestehende Kappen abbrechen einschl. Bordsteine	9at	17.03.2017	29.03.2017
1.2.11	Abdichtung aufnehmen	4at	30.03.2017	04.04.2017
6				
1.3	Instandsetzung im Hohlkasten	55at	05.04.2017	28.06.2017
1.3.1	Kernbohrungen im Kragarm setzen	2at	05.04.2017	06.04.2017
1.3.2	Öffnung in Fahrbahnplatte herstellen	2at	05.04.2017	06.04.2017
1.3.3	Gerüst für Hohlkasteninstandsetzung herstellen	5at	07.04.2017	13.04.2017
1.3.4	Beton abtragen - BA1	10at	18.04.2017	02.05.2017
1.3.5	Bewehrung im Hohlkastenboden einbauen - BA 1	3at	03.05.2017	05.05.2017
1.3.6	Beton(ersatz) Hohlkastenboden - BA 1	2at	08.05.2017	09.05.2017
1.3.7	Aushärtedauer Hohlkastenboden - BA 1	7kt	10.05.2017	16.05.2017
1.3.8	Beton abtragen - BA 2	10at	17.05.2017	31.05.2017
1.3.9	Bewehrung im Hohlkastenboden einbauen - BA 2	3at	01.06.2017	06.06.2017
1.3.10	Beton(ersatz) Hohlkastenboden - BA 2	2at	07.06.2017	08.06.2017
1.3.11	Aushärtedauer Hohlkastenboden - BA2	5kt	09.06.2017	13.06.2017
1.3.12	Gerüst Hohlkasteninstandsetzung ausbauen	5at	14.06.2017	21.06.2017
1.3.13	Öffnung in Fahrbahnplatte schließen	5at	22.06.2017	28.06.2017
7				
1.4	Instandsetzung auf der Brücke	113at	02.05.2017	11.10.2017
1.4.1	Gefällekeil aus Beton(ersatz) unter den Kappen	5at	02.05.2017	08.05.2017
1.4.2	Gradientenausgleich im Fahrbahnbereich	2at	29.06.2017	30.06.2017
1.4.3	Entwässerungsabläufe und Tropfüllen einbauen DB-Bereich	2at	09.05.2017	10.05.2017
1.4.4	Entwässerungsabläufe und Tropfüllen einbauen Restbereiche	3at	11.05.2017	15.05.2017
1.4.5	Abdichtung einschl. Vorarbeiten und ggfs. Schutzeinhausung - unter Kappen	15at	16.05.2017	07.06.2017
1.4.6	Kappen schalen	10at	08.06.2017	22.06.2017
1.4.7	Kappenanker setzen	10at	08.06.2017	22.06.2017
1.4.8	Kappen bewehren	5at	23.06.2017	29.06.2017
1.4.9	Kappen betonieren	5at	30.06.2017	06.07.2017

1.4.11	Geländer und Berührungsschutz montieren	15at	21.07.2017	10.08.2017
1.4.12	Kappengerüst ausbauen DB-Bereich	4at	11.08.2017	16.08.2017
1.4.13	Kappengerüst ausbauen Restbereiche	6at	17.08.2017	24.08.2017
1.4.14	Entwässerungsleitungen montieren und anschließen DB-Bereich	5at	25.08.2017	31.08.2017
1.4.15	Entwässerung anschließen Restbereiche einschl. Grabarbeiten	4at	01.09.2017	06.09.2017
1.4.16	Abdichtung einschl. Vorarbeiten und ggfs. Schutzeinrichtung - Fahrbahnbereich	15at	07.09.2017	27.09.2017
1.4.17	Gussasphaltschutzschicht einbauen	5at	28.09.2017	05.10.2017
1.4.18	Asphaltdeckschicht einbauen	4at	06.10.2017	11.10.2017
1.4.19	Bituminösen Fahrbahnübergang herstellen	4at	06.10.2017	11.10.2017
8				
1.5	Restarbeiten	5at	12.10.2017	18.10.2017
1.5.1	Baustelle räumen	3at	12.10.2017	16.10.2017
1.5.2	Fahrbahnmarkierung aufbringen	3at	12.10.2017	16.10.2017
1.5.3	Verkehrssicherung abbauen	2at	17.10.2017	18.10.2017
9				
10	Verkehrsfreigabe		19.10.2017	19.10.2017
11				
12				
13	<u>Sperrpausen DB</u>			
14	Bestehenden Berührungsschutz abbauen	4at	14.02.2017	17.02.2017
15	Kappengerüst einbauen	8at	20.02.2017	01.03.2017
16	Kernbohrungen im Kragarm setzen	2at	05.04.2017	06.04.2017
17	Gerüst für Hohlkasteninstandsetzung herstellen	5at	07.04.2017	13.04.2017
18	Betonabtrag im Hohlkasten - BA1	10at	18.04.2017	02.05.2017
19	Betonabtrag im Hohlkasten - BA2	10at	17.05.2017	31.05.2017
20	Gerüst für Hohlkasteninstandsetzung ausbauen	5at	14.06.2017	21.06.2017
21	Entwässerungsabläufe und Tropfüllen einbauen	2at	09.05.2017	10.05.2017
22	Kappengerüst ausbauen	4at	11.08.2017	16.08.2017
23	Entwässerungsleitungen montieren und anschließen	5at	25.08.2017	31.08.2017