

Anlage 1

Kostenfeststellung Oberflächenabdichtung Hüfingen	EUR inkl. Ust.
--	-----------------------

Projektbeschluss	AUT 11.03.2019	Drs. Nr. 194/2019	
Baukosten inkl. Nebenkosten, 1)			3.852.000,00
Rückvergütung			-27.000 bis -40.000 2)

Kostenberechnung vor Ausschreibung, ohne Nebenkosten; Drs. Nr. 174/2020	4.400.000,00
---	--------------

Vergabe	AUT 13.07.2020	Drs. Nr. 174/2020	
Baukosten inkl. Rückvergütungen, ohne Nebenkosten			
Vergabesumme Los 1		Fa. Storz	1.534.489,22
Vergabesumme Los 2		Fa. Zech	197.523,34
Vergabesumme Los 3		Fa. Geiger	371.898,84
Vergabesumme Los 1-3			2.103.911,40
in den Angeboten Los 1 und 3 enthaltene Rückvergütungen			2.313.013,71
Rechnerische Vergabesumme ohne Berücksichtigung der Rückvergütungen			4.416.925,11

Abrechnung der Baumaßnahme			
Geprüfte Schlussrechnung Los 1	Fa. Storz		4.136.815,64
Abzüge Vertragsstrafe und PV-Schadensersatz			-122.122,90
Summe geleisteter Zahlungen			4.014.692,74
Geprüfte Schlussrechnung Los 2	Fa. Zech		205.713,32
Abzug Vertragsstrafe			-8.854,82
Summe geleisteter Zahlungen nach Abzug Vertragsstrafe			196.858,50
Geprüfte Schlussrechnung Los 3	Fa. Geiger		236.653,97
Geprüfte Schlussrechnungssumme Los 1-3			4.579.182,93
Geprüfte Schlussrechnungssumme Los 1-3, geleistete Zahlungen nach Abzügen			4.448.205,21

Sonstige Kosten und Erträge			
Rückvergütungen Deponieersatzbaustoffe			-1.833.765,56
abgeführte Umsatzsteuer Deponieersatzbaustoffe abzüglich Vorsteuerabzug			293.543,51
Kosten der Maßnahme ohne Nebenkosten und ohne Abzüge			3.038.960,87
Abzüge Vertragsstrafen			-73.329,16
Kosten der Maßnahme ohne Nebenkosten mit Abzug Vertragsstrafen			2.965.631,71
Mehrkosten gegenüber Vergabesumme			861.720,31
Projektförderung Klimaschutz	PJT bzw. Z.U.G. Zukunft-Umwelt-Gesellschaft gGmbH		-288.084,00
Planung, Bauoberleitung, SiGe-Koordination	IB Sweco bzw. IngeniumGrey		247.374,42
örtliche Bauüberwachung	IB Greiner		121.741,75
Fremdüberwachung	IB GGU		127.984,50
Sonstige Ingenieurleistungen, Vermessung, etc.			5.377,49
Genehmigung	Regierungspräsidium Freiburg		18.302,66
Entschädigung PV-Ertragsausfall durch den Landkreis			130.845,96
Anteil Landkreis		73.197,40	
Anteil Fa. Storz, Abzug von Schlussrechnung			-57.648,56
Zwischensumme Nebenkosten und sonstige Kosten und Erträge			305.894,22
Kosten der Maßnahme			3.271.525,93

Fußnoten

1) ohne Vermessung, örtl. Bauüberwachung, Fremdüberwachung, Qualitätsmanagement, Ausfall PV-Anlage

2) Nettobetrag; zum damaligen Zeitpunkt war nicht von einer Steuerbarkeit auszugehen