

Übersicht Backbone-Bau 2016

Projekt	Wirtschaftsplan Zweckverband 2016			Status	Mittelabfluss Kreiszuschuss 2016		Mittelabfluss Kreiszuschuss 2017	
	Kosten Gesamt	Förderung Gesamt	Investzuschuss und Zuweisungen Kreis					
Villingen - Mönchweiler inklus.innerorts GE Egert	299.780	100.000	199.780	in Bau	199.780	100%	0	0%
Schwenningen Ost - Sunthausen	1.255.090	550.000	705.090	in Bau	634.581	90%	70.509	10%
Schwenningen Ost - Dauchingen	729.000	395.000	334.000	in Bau	300.600	90%	33.400	10%
Kommingen - Blumberg	210.000	55.000	155.000	in Bau	155.000	100%	0	0%
Waldhausen - Hubertshofen / Mistelbrunn	777.600	386.000	391.600	in Bau	391.600	100%	0	0%
Triberg - Schönwald	151.200	90.000	61.200	Planung läuft	61.200	100%	0	0%
Hochemmingen - Bad Dürkheim	345.600	178.400	167.200	Planung/Ausschreibung in 2. Jahreshälfte 2016 Baubeginn 2017	8.360	5%	158.840	95%
Bräunlingen - Hüfingen	277.004	91.471	185.533	in Bau	185.533	100%	0	0%
Furtwangen Innerorts	556.200	294.000	262.200	Vorbereitungen für Förderantrag laufen	131.100	50%	131.100	50%
Furtwangen - Neukirch	324.000	148.800	175.200	Projektbearbeitung in 2. Jahreshälfte 2016	87.600	50%	87.600	50%
Hochemmingen - Tunignen & innerorts	285.000	135.100	149.900	in Bau	149.900	100%	0	0%
Furtwangen - Schönwald	162.000	80.000	82.000	Baubeginn in nächsten 6 Wochen	82.000	100%	0	0%
Eschach - Mundelfingen	486.000	248.000	238.000	in Planung	142.800	60%	95.200	40%
Hüfingen - Allmenschhofen	324.000	196.000	128.000	Vorbereitungen für Förderantrag laufen	128.000	100%	0	0%
Bruggen - Wolterdingen	297.000	149.000	148.000	in Bau	148.000	100%	0	0%
Wolterdingen - Tannheim	561.600	286.000	275.600	in Bau	275.600	100%	0	0%
Klengen - Grüningen	324.000	173.000	151.000	Planung läuft	120.800	80%	30.200	20%
Überauchen - Tannheim - Villingen Mitte	943.920	248.400	695.520	in Bau	695.520	100%	0	0%
Villingen - Schwenningen bis Ost	648.000	237.000	411.000	Planung läuft	411.000	100%	0	0%
Villingen Mitte - Villingen Nord (Mönchweiler)	302.400	96.000	206.400	in Bau	206.400	100%	0	0%
Mönchweiler - Königsfeld	777.600	325.000	452.600	Baubeginn in nächsten 6 Wochen	407.340	90%	45.260	10%
Königsfeld Erdmannweiler - Neuhausen	993.600	485.000	508.600	Baubeginn in nächsten 6 Wochen	356.020	70%	152.580	30%
Neuhausen - Niedereschach	756.000	432.800	323.200	Planung läuft	161.600	50%	161.600	50%
Mitverlegung Backbone	356.850	214.110	142.740		71.370	50%	71.370	50%
Gestattungen Backbone	21.266	0	21.266		10.633	50%	10.633	50%
Gesamt	12.164.710	5.594.081	6.570.629		5.522.337	84%	1.048.292	16%

Haushalt Landkreis Rest 2015	3.000.000
Haushalt Landkreis 2016	3.500.000
Haushalt Landkreis Gesamt	6.500.000

Nachtrag Wirtschaftsplan Zweckverband und Haushalt Landkreis 2016

An Zuschüssen des Landkreises für den Zweckverband zur Einleitung des Baus weiterer Backbone-Abschnitte werden bei Haushaltsstelle 7610.9830 insgesamt 3.000.000 Euro beantragt.

Projekt	Nachtrag Haushalt Zweckverband 2016			Mittelabfluss Kreiszuschuss 2016		Mittelabfluss Kreiszuschuss 2017	
	Kosten Gesamt	Förderung Gesamt	Investzuschuss und Zuweisungen Kreis				
Erhöhung Furtwangen Innerorts	300.000	0	300.000	0	0	300.000	100%
Schönwald - St.Georgen - Mönchweiler	3.200.000	1.600.000	1.600.000	48.000	3%	1.552.000	97%
Brigachtal - DS - Aasen/Biesingen	1.600.000	500.000	1.100.000	33.000	3%	1.067.000	97%
Gesamt	5.100.000	2.100.000	3.000.000	81.000	3%	2.919.000	97%